



ELINVOIMAINEN SAARI PALVELUALUEEN INVESTOINNIT

**TALOUDEN TOTEUMA
1-9 / 2024 (75 %)**

Vuoden 2024 investoinnit

Maanhankinta	-120 000 €
Kunnarin vesikaton saneeraus	-33 000 €
Ojavilikin huoneistoremontti	-20 000 €
Kentänkulman huoneistoremontti	-30 000 €
→ Määräraha siirretty Kunnarin huoneistoremontille	
Juolukan huoneistoremontti	-20 000 €

Maan hankinta

Ostettu rakennuspaikkoja Kirkonkylän rakennuskaava-alueelta. Määrärahan käytöstä vastaa kunnanjohtaja.

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 092024

		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
8020	Maan hankinta							
*	Hankinnat yht.	-40 000,00	-120 000	0	-120 000	-71 696,00	-48 304,00	59,75
	Investointien netto	-40 000,00	-120 000	0	-120 000	-71 696,00	-48 304,00	59,75

Kunnarin vesikaton saneeraus

Urakka valmistui 18.7.2024.

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 092024

		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
8688	Rt Kunnarin vesikaton kunnostu							
*	Hankinnat yht.	0,00	-33 000	0	-33 000	-31 587,00	-1 413,00	95,72
	Investointien netto	0,00	-33 000	0	-33 000	-31 587,00	-1 413,00	95,72

Ojavilikin huoneistoremontti

C14 pääosin omana työnä tehty remontti valmistui keväällä - remontti koski vain kuivia tiloja. Jäljelle jääneellä määrärahalla parannetaan ilmanvaihtoa osassa B-, C- ja D-talon huoneistoista loppuvuoden aikana.

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 092024

		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
8686	Rt Ojavilikin huoneistosaneera							
*	Hankinnat yht.	-28 704,77	-20 000	0	-20 000	-8 062,73	-11 937,27	40,31
	Investointien netto	-28 704,77	-20 000	0	-20 000	-8 062,73	-11 937,27	40,31

Kunnarin huoneistoremontti

Kentänkulman huoneistoremontin määräraha siirrettiin Kunnariin, josta vapautui huoneisto.
Remontti valmistui kesäkuussa.

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 092024

		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
8685	Rt Kunnari huon.remontti							
*	Hankinnat yht.	-30 335,19	0	-30 000	-30 000	-33 025,72	3 025,72	110,09
	Investointien netto	-30 335,19	0	-30 000	-30 000	-33 025,72	3 025,72	110,09

Juolukan huoneistoremontti

Huoneistoremontti toteutetaan marras-joulukuussa. Urakka on tarjousvaiheessa.

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 092024

		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
8674	Tukias. Juolukan huon.san							
*	Hankinnat yht.	0,00	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000,00	0,00
	Investointien netto	0,00	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000,00	0,00



**Kiitos
tarkkaavaisuudesta !**